



Building	Floor	L.C.R	2D			BMS			NT			TV			S			CCTV			ACP			CLK(C)			Total		
			المخطط	المنفذ	نسبة التنقيذ	المخطط	المنفذ	نسبة التنقيذ	المخطط	المنفذ	نسبة التنقيذ	المخطط	المنفذ	نسبة التنقيذ	المخطط	المنفذ	نسبة التنقيذ	المخطط	المنفذ	نسبة التنقيذ	المخطط	المنفذ	نسبة التنقيذ	المخطط	المنفذ	نسبة التنقيذ	المخطط	المنفذ	نسبة التنقيذ
إيواء الطلبة 43	Basement	B1	66	6	9%				14	2	14%	6	0	0%	10	0	0%	56	6	11%	10	0	0%				162	14	9%
	Ground	01	12	4	33%	2	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	34	34	100%	48	34	71%	4	0	0%	8	6	75%	112	78	70%
	First	10	12	10	83%	2	0	0%	2	0	0%	3	0	0%	34	32	94%	36	30	83%	4	0	0%	9	0	0%	102	72	71%
	Second	21	12	0	0%	4	0	0%	2	0	0%	2	0	0%	34	0	0%	40	0	0%	4	0	0%	8	0	0%	106	0	0%

[illegible]